

## แผน / ผลดำเนินการบำรุงรักษาถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2557



เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
แผนสะสม	กม.	-	4,500	11,291	14,840	18,489	22,509	26,619	31,525	36,452	41,258	45,730	47,640	
	%	-	9.45	23.70	31.15	38.81	47.25	55.88	66.17	76.52	86.60	95.99	100.00	
ผลสะสม	กม.	-	3,800	8,300	10,300	12,460	16,480	24,830	25,137	30,158	34,385	38,498	40,816	47,640
	%	-	7.98	17.42	21.62	26.15	34.59	52.12	52.76	63.30	72.18	80.81	85.68	100.00